

工 事 経 歴

平成11年11月～平成12年10月

工事区分：杭・矢板・その他工事

(消費税抜き)

注 文 者	元請又は 下請の別	件 名	業 務 履 行 場 所	請 負 代 金 (千円)	着 手 年 月 完 成 又 は 完 成 予 定 年 月	工 事 概 要				摘 要
						削 孔 径	本 数	孔 長	延 長	
(株)川嶋建設	下 請	湯島第一污水管布設工事その1	兵庫県 城崎町	57,218	平成11年05月 平成11年11月					鋼矢板 立坑 推進工
(株)川嶋建設	下 請	北摂センチュリー2号線排水工事	兵庫県 三田市	3,830	平成11年10月 平成11年12月	SP-3	120	10~15		アースオーガー併用圧入
(株)川嶋建設	下 請	緊急污水幹線田結庄管渠布設工事	兵庫県 石出町	77,000	平成11年11月 平成12年03月	450			1000	推進工 管渠工
(株)川嶋建設	下 請	町道二見森津線緊急地方道整備事業	兵庫県 豊岡市	25,828	平成11年11月 平成12年03月	1,000 6,000	18 1	18.0 10.0		全旋回工法 深層工
笠 浪 (株)	下 請	舞鶴西神崎上東線改良工事	京都府 舞鶴市	11,500	平成11年11月 平成12年01月	115 135	27		250.0	アンカー工事
サンキョー(株) 〔小谷工務店〕	下 請	R178号下岡橋架換工事	兵庫県 香住町	4,400	平成11年11月 平成11年12月	1,000	6	23.0	138.0	ベノト杭工
(株)川嶋建設	下 請	江本污水管渠布設(第9工区)工事	兵庫県 豊岡市	27,550	平成11年12月 平成12年02月	200			300	立坑工 推進工
(株)川見建設	下 請	出石精和園児童寮(第2期)建築工事	兵庫県 石出町	7,660	平成11年10月 平成11年12月	450	80			既成杭
兵庫丸門運輸(株)	下 請	農業排水施設福富処理場建築工事	兵庫県 浜坂町	9,500	平成11年11月 平成11年12月					既成杭
宮 本 組	下 請	京都広河原美山線防災工事その2	京都府 美山町	7,638	平成11年11月 平成11年12月	600			200.0	法枠工(フリフレーム)
サンキョー(株)	下 請	香住道路(森地区)新設工事	兵庫県 香住町	34,200	平成11年10月 平成12年03月	1,500	36	36~45		全旋回工法
笠 浪 (株)	下 請	舞鶴福知山線道路改良工事	京都府 大江町	2,630	平成11年11月 平成11年12月	135	6	15.0	95.0	アンカー工事
川 建 工 業	下 請	過疎地域代行農業集落排水事業 高橋地区管路施設第8工区工事	兵庫県 但東町	1,400	平成11年11月 平成12年01月	鋼矢板FS P-2型				鋼矢板打設及び腹起し設置
(株)川嶋建設	下 請	豊岡竹野線高圧噴射攪拌工事	兵庫県 豊岡市	18,000	平成11年11月 平成11年12月	1000	200	15	3000	地盤改良工
(株)川嶋建設	下 請	香住久美浜線道路防災工事	兵庫県 竹野町	4,850	平成11年12月 平成12年01月					仮設ロックシェッド撤去工
建設省 豊岡工事事務所	元 請	森津樋門他グラウト工事	兵庫県 豊岡市	10,500	平成12年01月 平成12年03月	45	24	8.0	192.0	グラウト工事
サンキョー(株)	下 請	日高町栗山下水工事	兵庫県 日高町	1,120	平成12年02月 平成12年02月					薬液注入工
(株)武智産商	下 請	森津一日市線道路改良工事	兵庫県 豊岡市	5,150	平成12年01月 平成12年02月	800	10	39.5	395.0	鋼管杭 TAIP工法
(株)マツセ	下 請	滝山川線鉄塔基礎工事の内場所打杭工事	広島県 広島市	8,400	平成12年02月 平成12年03月	600	12	10.0	120.0	全旋回工法併用 ダウンザー
ヒロセ(株) 〔新井組〕	下 請	日高浄化センター建設工事	兵庫県 日高町	2,350	平成12年03月 平成12年03月					ウォータージェット打込・引抜、山留架設解体
笠 浪 (株)	下 請	三和町道路改良工事	京都府 三和町	5,300	平成12年03月 平成12年04月					アンカー工事
(株)川嶋建設	下 請	港小橋架替工事	兵庫県 豊岡市	22,466	平成12年03月 平成12年08月	1,000	2	18.0	36.0	仮設栈橋
(株)ジオトップ	下 請	ベスト電器新築工事	兵庫県 豊岡市	4,500	平成12年03月 平成12年04月	400~ 600	132	15.0	1,980.0	既成杭 TAIP工法
中央工業(株)	下 請	山電西岡川橋梁改築工事	兵庫県 加古川市	14,665	平成12年05月 平成12年10月	400	317	8.5	2,694.5	プレボーリング
(株)川嶋建設	下 請	平成11年度森津地区污水管渠布設工事	兵庫県 豊岡市	15,500	平成12年03月 平成12年04月	200			300.0	推進工 立坑工
二位建設(株) 〔不動建設(株)〕	下 請	野上地区下水工事	兵庫県 豊岡市	4,900	平成12年04月 平成12年05月				1,758.0	仮設鋼矢板 ハイラ圧入・引抜
(株)川嶋建設	下 請	リケンシステム(株)社屋新築工事	兵庫県 西宮市	2,600	平成12年03月 平成12年04月	450~ 500	12 2	13 6	156 12	基礎杭打設 PIT工 法、土留杭打設
(株)川嶋建設	下 請	但馬労働基準局宿舍建築工事	兵庫県 豊岡市	9,440	平成12年05月 平成12年08月	600	21	36.0	756.0	PHC杭
(株)川嶋建設	下 請	三和商事充填所改築工事の内土木工	兵庫県 豊岡市	7,100	平成12年05月 平成12年08月	600	30	19.0	560.0	PHC杭
(株)川嶋建設	下 請	J A但馬豊岡南支店新築工事	兵庫県 豊岡市	7,000	平成12年05月 平成12年08月					基礎杭打設 PIT工法
(株)川嶋建設	下 請	近畿オーデイオ社屋新築工事	兵庫県 豊岡市	2,900	平成12年05月 平成12年06月					基礎杭打設 TAIP工法
サンキョー(株)	下 請	美西リサイクルセンター建築工事	兵庫県 浜坂町	7,500	平成12年05月 平成12年07月	450	110	10.0	120.0	PHC杭
川 建 工 業 (株)	下 請	嶋護岸基礎杭打設工事	兵庫県 石出町	3,160	平成12年07月 平成12年09月	250	176	3.0	528	RC杭 φ250 モンケン打設
(株)ジオトップ	下 請	近畿オーデイオ社屋新築工事	兵庫県 豊岡市	1,300	平成12年05月 平成12年06月					基礎杭打設 TAIP工法
(株)ジオトップ	下 請	J A但馬豊岡南支店新築工事	兵庫県 豊岡市	2,500	平成12年05月 平成12年08月					基礎杭打設 PIT工法
サンキョー(株)	下 請	ふるさと農道新設工事	兵庫県 豊岡市	1,492	平成12年05月 平成12年08月					
農 座 建 設 (株)	下 請	出石町井戸設置工事	兵庫県 石出町	1,238	平成12年06月 平成12年06月					
友田・松田JV	下 請	豊岡学校給食センター新築工事	兵庫県 豊岡市	16,000	平成12年07月 平成12年08月	600	100			PHC杭 認定工法
(株)中川工務店	下 請	上庄境地区污水管渠布設工事	兵庫県 豊岡市	14,100	平成12年09月 平成12年10月				700	立坑工 推進工
(株)川嶋建設	下 請	弘原・福住地区管渠布設工事	兵庫県 石出町	3,950	平成12年06月 平成12年07月	1800	3	7	21	立坑工 PIT工 法推進工

工 事 経 歴

平成12年11月～平成13年10月

工事区分：杭・矢板・その他工事

(消費税抜き) No. 1

注 文 者	元請又は下請の	件 名	業 務 履 行 場 所	請 負 代 金 (千円)	着手年月完成又は完成予定年月	工 事 概 要				摘 要
						削孔径	本数	孔長	延長	
梅林建設(株)	下請	春日和田山道路常楽高架橋下部工事	兵庫県氷上町	247,110	平成12年06月 平成13年03月					場所打ち杭工事・道路改良・橋台工・橋脚工
(株)川嶋建設	下請	一日市排水機場土木工事	兵庫県豊岡市	10,824	平成12年08月 平成12年10月	400 500	8.0 24.0	26.0 19.0		PHC杭・鋼矢板打抜き
(株)川嶋建設	下請	一日市浄化センター建設工事	兵庫県豊岡市	40,746	平成12年09月 平成13年03月					土留工一式 ・土工一式
(株)川嶋建設	下請	港汚水幹線布設工事	兵庫県豊岡市	86,300	平成12年09月 平成13年03月					管推進工一式 ・立坑工一式
ヒメジ・ギコー(株)	下請	置塩南コミュニティプラント建設工事	兵庫県夢前町	22,382	平成12年10月 平成12年12月	SP-3	470	11.0	5170.0	鋼矢板打設
三協商会(株)	下請	国道9号岩美町道路改良工事	鳥取県岩美町	5,300	平成12年10月 平成12年10月		50	9	450	鋼矢板打設 H鋼打設
サンキョー(株)	下請	日高町栗山下水整備工	兵庫県日高町	1,550	平成12年10月 平成12年11月	2,000	1.0	5.0	5.0	中継ソフトヒット 深礎工
サンキョー(株)	下請	温泉町湯下水整備工事	兵庫県温泉町	11,000	平成13年06月 平成13年07月	1500～ 2000	4.0	3.5～ 5.6	17.5	立坑工 深礎工(薬注含む)
西吾建設(株)	下請	上佐野急傾斜崩壊対策工事	兵庫県豊岡市	12,300	平成12年11月 平成13年01月	450	116	3.0～ 4.0	394.0	抑止杭 ・BH工法
(株)川嶋建設	下請	緊急汚水幹線田結庄管渠布設工事その2	兵庫県出石町	13,270	平成12年11月 平成12年12月	450			1000	推進工・管渠工 前期繰越継続
鹿島・川嶋・吉田JV	下請	城崎浄化センター建築土木工事の内鋼矢板打抜き工	兵庫県城崎町	9,200	平成12年11月 平成13年10月	鋼矢板打設 (SPW～VL型L=9.0～13.0m) 656枚、パイロット控杭打抜 (H250 L=7～7.5m) 166本、土留中間杭打設 (H250 L=7.5～13m) 18本				
(株)鴻池組	下請	北鈴蘭台住宅地(第4次)造成1期工事の内B調整池土留工事	兵庫県神戸市	20,000	平成12年10月 平成13年03月					土留杭打設工
鴻池組・前田建設JV	下請	京都南道路木津川橋下部工事の内鋼矢板打設撤去他工事	京都府京田辺市	100,000	平成12年12月 平成13年03月					土留杭打設工 矢板打抜き他
(株)川嶋建設	下請	春日ジャンクション新設工事	兵庫県春日町	6,500	平成12年12月 平成12年12月	1200	9	13.6	122.4	全旋回工法
松田土木(株)	下請	薬師橋改良工事	兵庫県城崎町	2,920	平成13年01月 平成13年02月	400	13	20	360	スカット工法
泉建設	下請	庄境地区下水道工事	兵庫県豊岡市	3,000	平成13年01月 平成13年02月	SP-2	250	5	1,250	鋼矢板打設
サンキョー(株)	下請	上之郷樋門改築工事	兵庫県日高町	4,130	平成13年01月 平成13年02月					鋼矢板打設 PHC杭
株本建設工業(株)	下請	浜坂東線橋梁整備工事	兵庫県浜坂町	3,600	平成12年12月 平成12年12月	600	16	8	128	タイプ工法
(株)川嶋建設	下請	県営豊岡今森住宅特殊基礎工事	兵庫県豊岡市	32,100	平成13年01月 平成13年02月	600	76	30	2,280.0	中掘認定
サンキョー(株)	下請	春日和田山道路 与布土川橋下部工事	兵庫県日高町	4,300	平成13年02月 平成13年03月	1500	9 124	7.0 12.0	63.0	基礎杭 全旋回 鋼矢板打抜き
ジオトップ(株)	下請	味原川(白川橋)整備工事	兵庫県浜坂町	3,200	平成13年01月 平成13年01月	600	20	18.0	360.0	タイプ工法
(株)小谷工務店	下請	(国)178号下岡橋下部工事	兵庫県香住町	2,470	平成13年03月 平成13年03月	1000	2	24.5	49.0	全旋回工法
鹿島・川嶋・吉田JV	下請	城崎浄化センター建築土木工事	兵庫県城崎町	34,350	平成13年03月 平成13年12月					土木工事一式
日本基礎技術(株)	下請	飯野地すべり対策工事	兵庫県温泉町	16,500	平成13年05月 平成13年09月	350	39	6.5～ 16.5	534.0	鋼管杭 BH工法 足場仮設・撤去
中央工業(株)	下請	山電西岡川橋梁整備工事	兵庫県明石市	2,000	平成13年04月 平成13年04月	560	18	12.0	216.0	セメントミルク
鹿島・川嶋・吉田JV	下請	城崎浄化センター建築土木工事追加工事	兵庫県城崎町	4,630	平成13年05月 平成13年06月	鋼矢板打抜きL=12.5-157枚、L=9.5-171枚、先行削孔φ450L=5-76本				
司建設(株) 〔(株)川嶋建設〕	下請	一般国道312号 青山橋橋梁下部工事	兵庫県日高町	8,500	平成13年05月 平成13年06月	1200	18	11.5	207.0	全旋回工法
ヒメジ・ギコー(株)	下請	稲美町下水工事	兵庫県稲美町	1,325	平成13年05月 平成13年05月	SP-3	68	10.5	714.0	鋼矢板打設 オーガー圧入工法
田野工務店(株)	下請	三和部品(株)豊岡店新築工事	兵庫県豊岡市	5,150	平成13年06月 平成13年06月	500	21	14	294	ジオミキシング工法
サンキョー(株)	下請	三方処理区管渠布設工事	兵庫県日高町	3,650	平成13年06月 平成13年06月	2400 2800	1 1	5.3 5.6		薬液注入工 深層工
(株)鴻池組	下請	泉州貝塚工区農用道6号橋梁他工事	大阪府貝塚市	3,350	平成13年03月 平成13年10月					仮橋工一式
ヤマヤス・泉JV	下請	豊岡東ディーサービスセンター新築工事	兵庫県豊岡市	15,250	平成13年07月 平成13年07月	650	116	12.0	1,392.0	ジオミキシング工法
(株)川嶋建設	下請	農業集落排水事業処理施設(上山二見地区)建設工事	兵庫県城崎町	26,125	平成13年07月 平成13年10月	500 450	32 8	14～21 27～30		基礎杭 PHCパイプ
川嶋・川見・井田JV	下請	但東町健康福祉センター建設工事	兵庫県但東町	4,300	平成13年08月 平成13年08月	1,000	206	2.3～ 3.6	400.1	地盤改良 エスミコラム工法
(株)川嶋建設	下請	ふるさと農道緊急整備事業、赤崎橋下部工事 第二工区	兵庫県日高町	27,770	平成13年08月 平成14年03月	1,100	9	14.0	126.0	場所打ち杭工事・P1橋脚工(ニューマチックケーソン)
(株)川嶋建設	下請	矢野法律会計事務所新築工事	兵庫県姫路市	2,300	平成13年08月 平成13年08月	800	226	3.0	678.0	深礎地盤改良工
サンキョー(株)	下請	日高町 公共下水道工事	兵庫県日高町	2,400	平成13年09月 平成13年09月	1,700 2,000	2 1	4.8 4.6		深礎工
川嶋・川見・徳網JV	下請	出石町立小坂小学校改築工事	兵庫県出石町	27,900	平成13年09月 平成13年10月	600	9 99	27.0 26.0	246.0 2,574.0	基礎杭 PHCパイプ (認定工法)

工 事 経 歴

平成13年11月～平成14年10月

(消費税抜き) No.1

注 文 者	元請又は下請の別	件 名	業務履行場所の都道府県名	請負代金(千円)	着手年月完成又は完成予定年月	工 事 概 要
金下建設(株)	下請	佐野急傾斜地崩壊対策工事	兵庫県豊岡市	11,500	平成13年11月 平成14年02月	仮設土留杭 BH工法(泥水掘削) 親杭H-150 L=3.0m*121本 L=6.0m*26本
日本基礎技術(株)	下請	田方宅地造成工事	広島県広島市	10,900	平成13年10月 平成14年02月	仮設土留杭 DHD工法 親杭H-300 L=10.5m*21本 L=8.5m~13.5m*58本
サンキョー(株)	下請	春日和田山道路与布土川橋下部工事	兵庫県山手町	6,700	平成13年10月 平成14年06月	仮設土留杭 DHD工法 親杭H-300 L=12.0m*34本
サンキョー(株)	下請	国道426号交通安全施設整備工事	兵庫県但東町	8,200	平成14年01月 平成14年08月	仮設橋脚設置撤去 DHD工法 親杭H-400 7.5m*10本 9.0m*10本, H-350 7.0m*8本
(株)三協商会	下請	青谷羽合道路新設(長瀬工区)工事	鳥取県青谷町	7,100	平成13年11月 平成14年04月	仮設土留杭 DHD工法 親杭H-300 L=13.0m*34本
吉田・川嶋建設JV	下請	山陽自動車道長尾工事	兵庫県龍野市	8,600	平成13年11月 平成14年01月	仮設橋脚設置撤去 DHD工法 仮設鋼矢板打設引抜き 1式
吉岡建設(株)	下請	田長瀬トンネルステージ2杭打工事	奈良県十津川村	28,917	平成13年12月 平成14年06月	仮設構台設置工 DHD工法 親杭H-300 L=10m~18m*160本
吉岡建設(株)	下請	田長瀬トンネルステージ1杭打工事	奈良県十津川村	50,832	平成13年12月 平成14年10月	仮設橋脚設置工 DHD工法 親杭H-350*96本
日本基礎技術(株)	下請	稲荷山工区(西行)トンネル工事	京都府京都市	4,800	平成14年03月 平成14年04月	仮設土留杭 DHD工法(オーガー併用) 親杭H-300 L=5.5m~10.0m*27本
(株)三協商会	下請	青谷羽合道路長瀬高架橋下部工事	鳥取県青谷町	9,800	平成14年03月 平成14年08月	仮設土留杭 DHD工法 親杭H-300 L=11.0m*67本
(株)和弘	下請	大塔村構台支持杭打設工事	奈良県大塔村	5,400	平成14年07月 平成14年07月	仮設構台設置工 DHD工法 親杭H-400 L=12m*48本
日本基礎技術(株)	下請	地すべり対策事業東中地区工事	兵庫県三木市	15,500	平成14年07月 平成14年08月	地滑り抑止杭 DHD工法 削孔径φ300 L=7.5m~10.5m*76本
富士基礎(株)	下請	田長瀬トンネル抑止杭打設工事	奈良県十津川村	9,000	平成14年08月 平成14年10月	地滑り抑止杭 DHD工法 削孔径φ450 L=7.2m~11.7m*42本
日本基礎技術(株)	下請	灘山本地区地すべり防止工事	兵庫県南淡町	8,000	平成14年08月 平成14年11月	地滑り抑止杭 BH工法(泥水掘削) 延べ延長L=287.0m
日本基礎技術(株)	下請	深草地区地すべり防止工事	兵庫県一宮町	21,500	平成14年08月 平成14年11月	地滑り抑止杭 BH工法(泥水掘削) 鋼管杭φ216 L=6.0m~10.0m*86本
大末建設(株)	下請	春日和田山道路沼高架橋下部工事	兵庫県氷上町	130,960	平成13年07月 平成14年02月	橋梁下部工事(橋台工2基、橋脚工8基、函渠工1カ所) 基礎杭(場所打ち杭)φ1200 L=6.0m~8.2m*60本
小田急建設(株)	下請	春日和田山道路北野高架橋下部工事	兵庫県氷上町	26,123	平成13年10月 平成14年02月	基礎場所打ち杭(全旋回工法)φ1200 L=36m*28本 仮設鋼矢板設置撤去 L=6.5~9.5m*160枚
鹿島・川嶋・吉田JV	下請	城崎浄化センター土木建築工事	兵庫県城崎町	6,686	平成13年10月 平成14年06月	仮設鋼矢板設置撤去 SP-Ⅲ型 L=8.5m*339枚
(株)川嶋建設	下請	城崎中央幹線布設工事第4工区	兵庫県城崎町	38,797	平成13年09月 平成13年12月	下水道管推進工事 1式
(株)川嶋建設	下請	豊岡市一日市地区排水樋門工事	兵庫県豊岡市	15,071	平成13年11月 平成14年03月	基礎杭 PHC杭 φ600 L=19m*19本 仮設鋼矢板SP-Ⅲ型 L=6.0m~6.5m*327枚
サンキョー(株)	下請	五荘大浜地区処理場建設工事	兵庫県豊岡市	6,000	平成13年11月 平成13年11月	基礎杭 PHC杭 φ600 L=7.0~13.0m*39本
(株)川嶋建設	下請	ふるさと農道赤崎橋新設工事	兵庫県日高町	18,630	平成13年11月 平成14年06月	土留め仮設鋼矢板設置撤去 1式
(株)川嶋建設	下請	城崎浄化センター処理場施設工事	兵庫県城崎町	39,270	平成13年10月 平成14年09月	処理場構造物工事 1式
(株)川嶋建設	下請	出石浄化センター増築工事	兵庫県出石町	50,440	平成13年11月 平成14年01月	基礎杭 PHC杭 φ800 L=21m~24m*64set 仮設鋼矢板圧入引抜き SPⅢ型 L=7.0m*166枚
(株)田内工務店	下請	上庄境汚水管渠(第5工区)工事	兵庫県豊岡市	17,400	平成13年11月 平成14年03月	仮設鋼矢板圧入引抜き SPⅢ型 L=7.0~7.5m*862枚 軽量鋼矢板 L=4.5~5.0m*1678枚
ヒメジギコー(株)	下請	米子自動車道赤井手改良工事	鳥取県米子市	9,772	平成14年01月 平成14年03月	仮設土留杭 DHD工法(ノバル工法) 親杭H-350 L=9.0~17.0m*27本
日本基礎工業(株)	下請	香住浄化センター土木建築工事	兵庫県香住町	42,717	平成14年01月 平成14年05月	基礎場所打ち杭(全旋回工法) 杭径φ1200~2000 72本
川嶋・福井建設JV	下請	港浄化センター建設工事その5	兵庫県豊岡市	30,000	平成13年12月 平成14年03月	基礎杭(油圧ハンマー直打工法) PHC杭 φ600 L=5m~19m*68set
(株)川嶋建設	下請	新田地区樋門本体工事	兵庫県豊岡市	35,309	平成13年12月 平成14年06月	本体土木工事 1式
但馬土工工業(株)	下請	誠工社工場棟増築工事	兵庫県豊岡市	6,400	平成14年03月 平成14年03月	基礎杭 PHC杭 φ350 L=16m*83set
川嶋・川見・徳網JV	下請	小坂小学校屋内運動場新築工事	兵庫県出石町	14,800	平成14年09月 平成14年09月	基礎杭(BESTEX工法) PHC杭 φ500
(株)川嶋建設	下請	石田マンション新築工事	兵庫県豊岡市	6,000	平成14年09月 平成14年10月	基礎杭(RODEX工法) PHC杭 φ450 L=27.0m*30set

工 事 経 歴

平成14年11月～平成15年10月

(消費税抜き) No.1

注 文 者	元請又は下請の別	件 名	業務履行場所の都道府県名	請負代金(千円)	着手年月完成又は完成予定年月	工 事 概 要
奥村組土木興業・松尾建設JV	下 請	高知自動車道刈屋工事	高 知 県 大 豊 町	82,903	平成13年06月 平成15年03月	仮設棧橋設置工 DHD工法 親杭H-350 L=4.0m~24.0m*258本
サンキョー(株)	下 請	大屋波賀線道路改良工事	兵 庫 県 大 屋 町	5,150	平成14年10月 平成14年11月	本設土留め杭打設 DHD工法 親杭H-250 L=5.0m~8.5m*30本
(株)三協商会	下 請	若桜町落折雪崩対策工事	鳥 取 県 若 桜 町	4,500	平成14年10月 平成14年11月	擁壁基礎杭 DHD工法 H-300 L=5.0m*22本
日特建設(株)	下 請	公立豊岡病院移転新設工事	兵 庫 県 豊 岡 市	27,400	平成14年11月 平成14年12月	土留め抑止杭打設 DHD工法 削孔径φ450 L=12.0m*92本
サンキョー(株)	下 請	関宮美方線秋岡橋下部工事	兵 庫 県 美 方 町	7,100	平成14年11月 平成14年12月	仮設土留工 DHD工法 親杭H-300 L=7.5m~8.0m*18本
日本基礎技術(株)	下 請	公共一般国道157号アカー・土留杭工事	岐 阜 県 根 尾 村	5,600	平成15年01月 平成15年02月	仮設土留工 DHD工法 削孔径φ450 L=4.0m~11.0m*39本
(株)川嶋建設	下 請	あすなろトンネル建設工事	兵 庫 県 朝 来 町	4,935	平成14年12月 平成14年12月	仮設土留め杭打設 DHD工法 削孔径φ450 L=4.6m*63本
西村建設工業(株)	下 請	戸島玄武洞豊岡線道路改良工事	兵 庫 県 豊 岡 市	55,000	平成15年01月 平成15年03月	本設土留め杭打設 DHD工法 親杭H-350 L=8.5m~12.0m*66本
日本基礎技術(株)	下 請	耀山日高線抑止杭工事	兵 庫 県 村 岡 町	9,200	平成15年01月 平成15年03月	土留め抑止杭打設 DHD工法 Gパイプ φ750 L=7.0m~11.4m*13本
(株)本城根組	下 請	国道9号歌長地区歩道改良工事	兵 庫 県 温 泉 町	8,761	平成15年01月 平成15年02月	土留め杭 DHD工法 親杭H-250~350 L=7.0m~14.0m*68本
西角建設(株)	下 請	国道178号道路特殊改良工事	京 都 府 丹 後 町	4,900	平成15年02月 平成15年03月	土留め抑止杭打設 DHD工法 削孔径φ450 L=8.0m~11.0m*34本
笠 浪 (株)	下 請	篠山三和線交通安全特別対策工事	京 都 府 三 和 町	5,500	平成15年05月 平成15年07月	仮設土留め工 DHD工法 親杭H-200 L=7.7m~13.8m*33本
(株)本城根組	下 請	春日和田山道路柴川橋下部工事	兵 庫 県 山 東 町	17,619	平成15年04月 平成15年07月	土留め鋼矢板打設 DHD工法併用電動パイプロ工法 鋼矢板SP-IV型 L=8.5m~10.0m*118枚
(株)本城根組	下 請	唐川橋新設工事	兵 庫 県 養 父 町	5,809	平成15年07月 平成15年08月	仮設土留め工 DHD工法 親杭H-300 L=8.0m*34本
日特建設(株)	下 請	公立豊岡病院移転新築整備事業工事	兵 庫 県 豊 岡 市	26,000	平成15年06月 平成15年10月	土留め抑止杭打設 DHD工法 削孔径φ830/560 L=9.0m~17.0m*52本
(株)川嶋建設	下 請	日高八鹿円山川右岸地区舗装工事	兵 庫 県 日 高 町	60,300	平成14年07月 平成14年10月	土木構造物工事 1式
(株)川嶋建設	下 請	市営今森住宅新築工事	兵 庫 県 豊 岡 市	44,860	平成14年10月 平成14年12月	基礎杭(BESTEX工法) PHC杭 φ600
(株)川嶋建設	下 請	旧赤崎橋撤去工事	兵 庫 県 日 高 町	30,450	平成14年10月 平成15年03月	土木工事 1式
(株)三協商会	下 請	倉吉砂原地区地すべり対策工事	鳥 取 県 倉 吉 市	7,400	平成14年12月 平成15年02月	地滑り抑止杭工 BH工法(泥水掘削) 鋼管杭L=6.5m~8.0m*16本 H-250 L=7m~8m*12本
(株)川嶋建設	下 請	ひのそ島掘削工事	兵 庫 県 豊 岡 市	12,200	平成14年12月 平成15年02月	仮設土留め杭及び鋼矢板打設 電動パイプロ工法 親杭H-300 L=24m*9本 SP-III/IV型 L=15m*210枚
(株)川嶋建設	下 請	篠山市住吉浄化センター建設工事	兵 庫 県 篠 山 市	33,200	平成15年02月 平成15年03月	基礎杭(RODEX工法) 1式
川嶋・徳網・マルテンJV	下 請	但東中学校校舎棟建設工事	兵 庫 県 但 東 町	44,000	平成15年02月 平成15年03月	基礎杭 φ500/600 L=6m~11m*183本 DHD工法先行掘削 削孔径φ660 L=10.5m~11.5m*31本
川建工業(株)	下 請	菅川水路橋橋台工事	兵 庫 県 出 石 町	11,200	平成15年02月 平成15年05月	仮設土留め鋼矢板設置撤去 置換掘削併用パイプロ工 鋼矢板SP-IV型 L=8.5m~11.5m*68枚
サンキョー(株)	下 請	但東中学校前橋梁架替工事	兵 庫 県 但 東 町	13,600	平成15年02月 平成15年05月	橋梁基礎場所打ち杭 ベント工法 杭径φ1000 L=9.5m~11.5m*20本
(有)恵成商事	下 請	但東中学校屋内運動場棟新設工事	兵 庫 県 但 東 町	5,666	平成15年03月 平成15年03月	基礎杭先行掘削 DHD工法 削孔径φ660 L=10.0m~16.5m*39本
福井建設(株)	下 請	日高中央汚水幹線管渠布設工事	兵 庫 県 日 高 町	57,000	平成15年02月 平成15年07月	下水道工事 1式 推進工事1式 立抗築造1式 薬注工事1式
(株)川嶋建設	下 請	城崎町艇庫建設工事	兵 庫 県 城 崎 町	8,900	平成15年07月 平成15年08月	基礎杭 ATTコラム工法 軸径139.8mm~264.7mm 羽根径300mm~500mm L=8m*56set
(株)本間組	下 請	春日和田山道路西中地区改良工事	兵 庫 県 氷 上 町	11,800	平成15年08月 平成15年09月	橋梁基礎場所打ち杭 ベント工法 杭径φ1200 L=16.0m*30本
サンキョー(株)	下 請	秋岡堆肥センター建設工事	兵 庫 県 三 方 郡	4,500	平成15年05月 平成15年06月	基礎杭 セメントミルク注入工法 PHC杭 φ350 L=12.0m*43本
日本基礎技術(株)	下 請	19号線西山改良工事	岐 阜 県 岐 阜 市	4,500	平成15年06月 平成15年07月	仮設土留め工 DHD工法 親杭H-300 L=4.8m*70本
川建工業(株)	下 請	菅川水路橋橋台工事	兵 庫 県 出 石 町	11,200	平成15年02月 平成15年05月	仮設土留め鋼矢板設置撤去 置換掘削併用パイプロ工 鋼矢板SP-IV型 L=8.5m~11.5m*68枚
サンキョー(株)	下 請	但東中学校前橋梁架替工事	兵 庫 県 但 東 町	13,600	平成15年02月 平成15年05月	橋梁基礎場所打ち杭 ベント工法 杭径φ1000 L=9.5m~11.5m*20本
(有)恵成商事	下 請	但東中学校屋内運動場棟新設工事	兵 庫 県 但 東 町	5,666	平成15年03月 平成15年03月	基礎杭先行掘削 DHD工法 削孔径φ660 L=10.0m~16.5m*39本
福井建設(株)	下 請	日高中央汚水幹線管渠布設工事	兵 庫 県 日 高 町	57,000	平成15年02月 平成15年07月	下水道工事 1式 推進工事1式 立抗築造1式 薬注工事1式
(株)川嶋建設	下 請	城崎町艇庫建設工事	兵 庫 県 城 崎 町	8,900	平成15年07月 平成15年08月	基礎杭 ATTコラム工法 軸径139.8mm~264.7mm 羽根径300mm~500mm L=8m*56set
(株)本間組	下 請	春日和田山道路西中地区改良工事	兵 庫 県 氷 上 町	11,800	平成15年08月 平成15年09月	橋梁基礎場所打ち杭 ベント工法 杭径φ1200 L=16.0m*30本
サンキョー(株)	下 請	秋岡堆肥センター建設工事	兵 庫 県 三 方 郡	4,500	平成15年05月 平成15年06月	基礎杭 セメントミルク注入工法 PHC杭 φ350 L=12.0m*43本
日本基礎技術(株)	下 請	19号線西山改良工事	岐 阜 県 岐 阜 市	4,500	平成15年06月 平成15年07月	仮設土留め工 DHD工法 親杭H-300 L=4.8m*70本

工 事 経 歴

平成17年10月～平成18年9月

工事区分:

はダウンザホール工法

請負金額は消費税抜き

注 文 者	元請又は 下請の別	件 名	業務履行 場所の都 道府県名	請 負 代 金 (千円)	着手年月完成又 は完成予定年月	工 事 概 要
(株)クレス [ゴダイ(株)]	下請	(仮称)ゴダイドラッグ豊岡戸牧店 新築工事	兵庫県 豊岡市	7,068	平成17年10月 平成17年11月	基礎杭打設(鋼管φ300 L=8.0+9.0m 44組) (鋼管φ300 L=8.0+10.0m 3組)
(株)川嶋建設 [豊岡市]	下請	豊岡西保育園 園舎改築工事	兵庫県 豊岡市	3,600	平成17年10月 平成17年10月	地盤改良工 一式
ヒロセ(株) [香美町]	下請	香美町新庁舎 新築工事	兵庫県 香美町	190	平成17年11月 平成17年11月	仮栈橋設置工 一式
西角建設(株) [丹後土木事務所]	下請	甲山共同橋 下部工事	京都府 久美浜町	18,485	平成17年11月 平成18年 3月	鋼矢板打込・引抜(Sp-Ⅲ型 L=8.5~10.0m 228枚) <電動ハブ工法> 基礎杭打設(鋼管φ600 L=15.5~20.5m 26組)
(株)徳網建設 [出石町]	下請	中村橋 橋梁災害復旧工事	兵庫県 出石町	4,000	平成17年11月 平成17年11月	基礎杭打設(PHCパイプφ450 L=7.0~8.0 10本) <回転埋設根固め工法>
ヒロセ(株) [丹後土木事務所]	下請	新庄川 土留鋼矢板打設工事	京都府 網野町	2,150	平成17年11月 平成18年 1月	鋼矢板圧入(Ⅳ型 L=4.5~12.5m 150枚)
サンキョー(株) [豊岡土木事務所]	下請	なだれ対策工事	兵庫県 出石町	18,500	平成17年12月 平成18年 2月	抑止杭打設(H-300 L=6.0~10.0m 49本) <BH工法(乾燥工法)>
関特工業(株) [宝塚土木事務所]	下請	川西篠山線(六瀬橋) 交通安全施設 整備工事	兵庫県 川西市	6,000	平成17年12月 平成18年 1月	H形鋼打込(H-300 L=6.0~7.5m 26本) <DH工法(フェウベックス工法)>
サンキョー(株) [八鹿土木事務所]	下請	与布土ダム付替県道 2号・3号橋下 部工事	兵庫県 山東町	11,160	平成17年12月 平成18年 2月	深礎杭(φ2500 L=6.0~9.5m 6本)
五洋・寄神JV [豊岡土木事務所]	下請	港大橋単独歩道橋下部工工事	兵庫県 豊岡市	13,580	平成18年 1月 平成18年 3月	橋台土工・土留工 一式
ケミカル建設(株) [那賀町]	下請	平成16年度 災害国補第281号 道路工事	徳島県 那賀町	2,500	平成17年12月 平成17年12月	H形鋼打込(H-300 L=6.0~7.0m 10本) <DH工法(根固めモルタル)>
西角建設(株) [中丹西土木事務所]	下請	京都府家畜保健衛生所 建築工事	京都府 福知山市	1,020	平成17年12月 平成18年 2月	鋼矢板打込・引抜(Sp-Ⅲ型 L=7.5m 62枚) 土留支保工 一式
(株)川嶋建設 [豊岡土木事務所]	下請	宮内橋 橋梁下部工整備工事	兵庫県 出石町	17,970	平成18年 1月 平成18年 2月	基礎杭打設(PHCパイプφ600 L=9.0~9.0m 10組) <RODEX工法> 場所打杭工(φ1200 L=8.0~19.0 20本) <全旋回式オルケーシング工法>
関特工業(株) [宮津土木事務所]	下請	田井大垣 自転車道整備工事	京都府 宮津市	45,000	平成18年 1月 平成18年 6月	H形鋼打込(H-350 L=6.5m 100本) <DH工法(フェウベックス工法)>
(株)川嶋建設 (株)エヌ・ティ・ティ・コム	下請	福田局 I MT 基地局建物設備工事	兵庫県 豊岡市	350	平成17年12月 平成17年12月	鉄柱建込(φ550 L=4.5m 1本) <アースオーガ素掘>
(株)川嶋建設 [豊岡土木事務所]	下請	出石川上流(栗尾工区) 災害復旧工 事	兵庫県 但東町	5,000	平成18年 1月 平成18年 1月	H形鋼打込(H-350 L=7.5m 16本) <DH工法(フェウベックス工法)>
佐野基工(株) [海南工事事務所]	下請	南紀勝浦 ベント杭(栈橋工)工事	和歌山県 那智勝浦町	3,400	平成18年 1月 平成18年 1月	ベント打設(H-350 L=9.0m 8本) <DH工法(テーフルマシオン併用)>
(株)川嶋建設 [豊岡河川国道事務所]	下請	一日市地区 災害復旧護岸工事	兵庫県 豊岡市	18,000	平成18年 1月 平成18年 3月	鋼矢板打込・引抜(Sp-Ⅳ型 L=12.0m 1,600枚) <電動ハブ工法>
関特工業(株) [福井土木事務所]	下請	足羽川 橋梁災害復旧工事	福井県 美山町	29,000	平成18年 1月 平成18年 3月	H形鋼打込(H-300 L=9.0m 22本) <DH工法(素掘工法)> H形鋼打設(H-350 L=8.0m 46本) <DH工法(素掘工法)>
サンキョー(株) [豊岡河川国道事務所]	下請	八鹿バイパス 排水構造物整備工事	兵庫県 八鹿町	530	平成18年 2月 平成18年 3月	鋼矢板圧入(Sp-Ⅲ型 L=7.0 105枚) <ハブ工法>
大井建設(株) [豊岡土木事務所]	下請	貝田川 河川災害復旧工事	兵庫県 但東町	1,100	平成18年 3月 平成18年 3月	抑止杭打込(H-350 L=8.5m 8本) <ウォータージェット併用ハブ工法>
(株)きんでん [関西電力(株)]	下請	建柱工事	兵庫県 香美町	750	平成18年 3月 平成18年 3月	削孔(L=3.0m 2本) <DH工法(テーフルマシオン併用)>
関特工業(株) [宮津土木事務所]	下請	田井大垣 自転車道整備工事	京都府 宮津市	14,000	平成18年 3月 平成18年 4月	H形鋼打込(H-350 L=8.0m 42本) <DH工法(フェウベックス工法)>
松本鋼機(株) [八鹿土木事務所]	下請	おおや高原1号線 災害復旧工事	兵庫県 大屋町	4,050	平成18年 4月 平成18年 5月	アンカー工(φ90mm L=12.0m 14本)
(株)三協商会 [鳥取県東部総合事務所]	下請	南三朝 林道開設事業	鳥取県 三朝町	4,100	平成18年 5月 平成18年 5月	抑止杭打込(φ360 L=12.0m 14本) <DH工法(テーフルマシオン併用)>
サンキョー(株) [豊岡土木事務所]	下請	(国)426号 歩道設置工事	兵庫県 但東町	1,700	平成18年 6月 平成18年 7月	H形鋼打込(H-300 L=7.5m 9本) <DH工法(素掘工法)>
(株)川嶋建設 [宍粟市]	下請	宮中地区 法面復旧工事	兵庫県 波賀町	1,329	平成18年 5月 平成18年 5月	L型ガード撤去 一式
ヒロセ(株) [香美町]	下請	香美町新庁舎 新築工事	兵庫県 香美町	102	平成18年 6月 平成18年 6月	仮栈橋設置工 一式
建築工房 雅	下請	店舗 新築工事	京都府 上京区	2,100	平成18年 7月 平成18年 7月	基礎杭打設(φ300~440 L=4.0m 16本) <GMTOP工法>
(株)川嶋建設 西田工業(株)	下請	(国)9号夜久野 L型ガード設置・撤 去工事	京都府 夜久野町	600	平成18年 6月 平成18年 7月	L型ガード設置・撤去 28m
サンキョー(株) [豊岡土木事務所]	下請	佐々木地区 雪崩対策工事	兵庫県 但東町	4,100	平成18年 7月 平成18年 8月	抑止杭打込(H-200 L=5.5m 10本) <DH工法(テーフルマシオン併用)>
富士基礎産業(株) [日本コムシス(株)]	下請	袴狭 無線鉄塔工事	兵庫県 出石町	500	平成18年 7月 平成18年 8月	鋼矢板打込・引抜(Sp-Ⅲ型 L=6.0 56枚) <電動ハブ工法>
(株)川嶋建設 [豊岡土木事務所]	下請	(国)426号 歩道設置工事	兵庫県 但東町	2,470	平成18年 8月 平成18年 9月	H形鋼打込(H-300 L=9.0m 8本) <DH工法(素掘工法)>
りんかい日産建設(株) [豊岡河川国道事務所]	下請	ひのそ島 掘削(その4)工事	兵庫県 城崎町	11,500	平成18年 9月 平成18年11月	鋼矢板引抜(Sp-Ⅲw型 L=6.0 56枚) <電動ハブ工法> 鋼矢板運搬・笠コンクリート撤去 一式
(株)川嶋建設 [豊岡土地改良事務所]	下請	田鶴野東部地区 排水機場土木工事	兵庫県 豊岡市	48,300	平成18年 9月 平成18年12月	場所打杭工(φ1000 L=13.0~26.0 16本) <全旋回式オルケーシング工法> 鋼矢板打込・引抜(Sp-Ⅲ・Ⅳ型 L=16~19m 133枚) <ロックオーガ・ハブ工法>

工 事 経 歴

平成18年10月～平成19年9月

工事区分：

はダウンザホール工法

請負金額は消費税抜き

注 文 者	元請又は 下請の別	件 名	業務履行 場所の都 道府県名	請負代金 (千円)	着手年月完成又 は完成予定年月	工 事 概 要
サンキョー(株) [豊岡河川国道事務所]	下請	(国)9号八井谷地区 道路拡幅工事	兵庫県 関宮町	6,300	平成18年10月 平成18年12月	H形鋼打込(H-200~300 L=7.5~10.0m 51本)〈DH工法〉 鋼矢板打設(SpⅢ型 L=7.0m 43枚)他 構造物一式
(株)川嶋建設 [豊岡土木事務所]	下請	(一)久美浜気比線 道路改良工事	兵庫県 豊岡市	7,100	平成18年11月 平成18年12月	場所打杭工(φ1200 L=18.0 10本)〈全旋回式オルケーシング工法〉
西角建設(株) (株)エヌ・ティ・ティ・コム	下請	甲山橋共同橋等(第二期工事) 神野 ビル(甲山橋2期)舗装先行工事	京都府 久美浜町	14,655	平成18年11月 平成19年 3月	H形鋼打込(H-300 L=22.5m 44本)〈ウォータージェット併用ハブ工法〉 仮橋設置・撤去 一式
松田土木(株) [豊岡土地改良事務所]	下請	田鶴野東部地区 排水機場土木工事	兵庫県 豊岡市	12,540	平成18年11月 平成18年11月	既設構造物撤去(L=4.0m H=1.0m)〈DH工法(小型全旋回併用)〉
笠浪(株) [福知山土木事務所]	下請	宮垣川 緊急河川整備工事	京都府 福知山市	3,800	平成18年11月 平成18年12月	H形鋼打込(H-300 L=8.5m 27本)〈DH工法(素掘工法)〉
西角建設(株) [福知山河川国道事務所]	下請	(国)176号 橋りょう補修工事	京都府 与謝野町	8,100	平成18年12月 平成19年 3月	H形鋼打込(H-300 L=7.0m 32本)〈DH工法(拡大工法)〉
(株)川嶋建設 [中丹東土木事務所]	下請	L型ガード 撤去工事	京都府 和知町	560	平成19年 1月 平成19年 1月	L型ガード撤去 一式
西角建設(株) [京都府水産事務所]	下請	浦島漁港 整備工事	京都府 伊根町	2,300	平成19年 2月 平成19年 3月	消波ブロック製作(G=30t 74個)
神和工業(株) [豊岡土木事務所]	下請	出石川上流 その18(中野工区)工 事	兵庫県 出石町	2,830	平成19年 2月 平成19年 3月	鋼矢板打込・引抜(Sp-IIw型 L=2.0~5.0m 30枚)〈電動ハブ工法〉 H形鋼打込(H-300 L=7.5m 18本)〈電動ハブ工法〉
佐野基工(株) [奈良国道事務所]	下請	(国)168号 道路災害復旧工事	奈良県 大塔村	6,500	平成19年 2月 平成19年 3月	基礎杭打設(φ560 L=2.5~3.0m 24本)〈DH工法(リテー式 根固めセメント注入)〉
(株)川嶋建設 [豊岡土木事務所]	下請	(国)426号 豊岡バイパス橋梁下 部工工事	兵庫県 豊岡市	34,100	平成19年 4月 平成19年 8月	場所打杭工(φ1200 L=36.5~37.5 48本)〈全旋回式オルケーシング工法〉
(株)川嶋建設 [豊岡河川国道事務所]	下請	鳥居橋 架替下部工工事	兵庫県 出石町	22,828	平成19年 4月 平成19年12月	基礎杭打設(鋼管 φ1000 L=12.5~13.5m 25本)〈タイ工法〉 鋼矢板打込・引抜(Sp-VL型 L=15.5~16.0m 212枚)〈電動ハブ工法〉
(株)川嶋建設 [豊岡市]	下請	第5次拡張事業 佐野浄水場改築工 事	兵庫県 豊岡市	88,610	平成19年 2月 平成20年 3月	基礎杭打設 一式
米田建設(株) (株)エヌ・ティ・ティ・コム	下請	朝来物部 I MT木津局 建築工事	兵庫県 朝来市	1,200	平成19年 4月 平成19年 4月	深礎杭(φ1500 L=4.5m 1本)
サンキョー(株) [豊岡土木事務所]	下請	(国)426号 歩道設置工事	兵庫県 但東町	2,700	平成19年 5月 平成19年 7月	H形鋼打込・引抜(H-300 L=8.5m 9本)〈DH工法(素掘工法)〉
サンキョー(株) [豊岡土木事務所]	下請	(国)426号 自転車歩行者道設置 工事	兵庫県 但東町	5,400	平成19年 6月 平成19年 9月	H形鋼打込(H-300 L=7.5~8.5m 52本)〈DH工法(素掘工法)〉 覆工板設置(A=110.0㎡)
西角建設(株) [丹後土木事務所]	下請	俵野川 緊急河川整備工事	京都府 網野町	4,403	平成19年 5月 平成19年 6月	鋼矢板先行掘削 一式〈ロックオフ工法〉
笠浪(株) [宮津土木事務所]	下請	大手川 河川災害復旧工事	京都府 宮津市	3,400	平成19年 5月 平成19年 6月	H形鋼打込(H-300 L=8.5m 16本)〈DH工法(素掘工法)〉
西角建設(株) [丹後土木事務所]	下請	中地橋 橋梁下部工事	京都府 網野町	3,230	平成19年 5月 平成19年 8月	鋼矢板先行掘削(ΣL=721m)〈ロックオフ工法〉 鋼矢板圧入(Sp-Ⅲ型 L=7.5~9.5m 91枚)〈ハブ工法〉
川嶋・中川JV [豊岡市]	下請	第5次拡張事業 佐野浄水場改築工 事	兵庫県 豊岡市	8,820	平成19年 7月 平成19年 9月	鋼矢板打込・引抜(Sp-Ⅲ型 L=13.0m 288枚)〈電動ハブ工法〉 土留支保工設置・撤去(W=136.0t)
(株)川見建設 [豊岡土木事務所]	下請	出石川上流 その18(中野工区)工 事	兵庫県 出石町	460	平成19年 6月 平成19年 9月	H形鋼打込・引抜(H-300 L=6.0m 8本)〈電動ハブ工法〉
(株)川嶋建設 [豊岡土木事務所]	下請	(国)426号 豊岡バイパス橋梁下 部工工事	兵庫県 豊岡市	4,800	平成19年 7月 平成19年10月	H形鋼打込・引抜(H-300 L=7.5~14.5m 90本)〈油圧ハンマー工法〉
(株)徳網建設 [豊岡土木事務所]	下請	出石新大橋 道路改良工事	兵庫県 出石町	4,300	平成19年 8月 平成19年 8月	基礎杭打設(PHCパイプ φ600 L=15.0m 14本)〈中掘圧入 最終油圧ハンマー打撃工法〉
(株)本城根組 [豊岡河川国道事務所]	下請	(国)9号八木谷 小橋拡幅工事	兵庫県 養父市	8,700	平成19年 8月 平成19年10月	H形鋼打込・引抜(H-300 L=8.0~14.0m 17本)〈DH工法(素掘工法)〉 土止支保工設置・撤去 一式
(株)川嶋建設 [姫路河川国道事務所]	下請	道路防災工事	兵庫県 作用町	844	平成19年 8月 平成19年12月	L型ガード設置・撤去(L=32.0m)
サンキョー(株) [豊岡土木事務所]	下請	(国)426号 自転車歩行者道設置 工事	兵庫県 但東町	2,000	平成19年 9月 平成19年 9月	H形鋼引抜 一式〈電動ハブ工法〉 土止支保工撤去・仮橋撤去 一式
西角建設(株) [丹後土木事務所]	下請	中地橋 橋梁下部工事	京都府 網野町	400	平成19年 9月 平成19年 9月	鋼矢板引抜(Sp-Ⅲ型 L=8.0m 52枚)〈ハブ工法〉
西角建設(株) [丹後土木事務所]	下請	俵野川 緊急河川整備工事	京都府 網野町	2,000	平成19年 9月 平成19年12月	鋼矢板圧入・引抜(Sp-Ⅲ型 L=7.5~9.5m 172枚)〈ハブ工法〉
ヒロセ(株) [近畿農政局]	下請	野州川ダム 建設工事	滋賀県 土山町	6,120	平成19年 9月 平成19年10月	H形鋼打込(H-300 L=5.0m 23本)〈DH工法(テーパーマシン併用)〉
(株)川嶋建設 [豊岡市]	下請	第5次拡張事業 佐野浄水場建築工 事	兵庫県 豊岡市	50,000	平成19年 7月 平成19年12月	基礎杭・鋼矢板工事 一式
川嶋・中川JV [豊岡市]	下請	第5次拡張事業 佐野浄水場改築工 事	兵庫県 豊岡市	50,390	平成18年10月 平成20年 3月	鋼矢板・土留支保工 一式

